



GOBIERNO PARROQUIAL EL DORADO

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°. 06

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL "EL DORADO"



CONSORCIO RÍO EL DORADO

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN LA CABECERA PARROQUIAL EL DORADO, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA"

CONTRATO: LICO-GADPERD-2024-00001 PLAZO: 240 DÍAS PERIODO DE TRABAJO: del 01 al 31 de Julio de 2025 FECHA SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO DE 2025
 CONTRATISTA: CONSORCIO RIO EL DORADO % DE ANTICIPO ENTREGADO: FECHA INICIO DE OBRA: 20 DE ENERO DE 2025 FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES: 16 DE ABRIL DE 2025
 FISCALIZADOR: ING. CIVIL VIVIANA OROZCO MONTO PLANILLADO: \$ 235 614.53 FECHA TERMINO DE CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA FIN DE PROYECTO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ING. CIVIL CRISTHIAN SANCHEZ MONTO DEL CONTRATO: \$ 1 362 618.59 FECHA PRESENTACION DE PLANILLA: 2 de agosto de 2025

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CONTRATADO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE FISICO
			CANT	PRECIO	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	
C	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA DE CABECERA PARROQUIAL EL DORADO											
	ALCANTARILLADO SANITARIO											
	PRELIMINARES											
1	REPLANTEO Y NIVELACION DE REDES SANITARIO Y PLUVIAL	M	369.26	2.70	997.00	1 121.80	-	1 121.80	\$ 3 028.86	\$ -	\$ 3 028.86	303.80%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS (POZOS)											
	SUBTOTAL 1:				997.00							
2	EXC. ZANJA A MAQUINA EN TIERRA SNF/ H=0.00 A 2.00 M	M3	590.22	4.80	2 833.06	933.79	-	933.79	\$ 4 482.19	\$ -	\$ 4 482.19	158.21%
3	ENTIBADO METALICO EN ZANJA	M2	319.27	3.49	1 114.25	369.44	-	369.44	\$ 1 289.35	\$ -	\$ 1 289.35	115.71%
4	ALZADA DE POZOS DE REVISION H.S.	U	19.00	71.88	1 365.72	-	13.00	13.00	\$ -	\$ 934.44	\$ 934.44	68.42%
5	POZO DE REVISION H.S. H=0.00 - 2.00m (TAPA, CERCO,PELDAÑOS)	U	2.00	1 142.72	2 285.44	3.00	-	3.00	\$ 3 428.16	\$ -	\$ 3 428.16	150.00%
6	RELLENO DE PIEDRA BOLA PARA BASE DE TUBERÍA (D <= 20 CM)	M3	2.25	25.51	57.40	2.26	-	2.26	\$ 57.85	\$ -	\$ 57.85	100.44%
7	RASANTEO DE FONDO DE ZANJA	M2	222.58	1.15	255.97	228.30	-	228.30	\$ 262.55	\$ -	\$ 262.55	102.57%
8	COLCHÓN DE ARENA	M3	191.01	21.79	4 162.11	133.64	-	133.64	\$ 2 912.02	\$ -	\$ 2 912.02	69.96%
9	RELLENO COMPACTADO. / LASTRE / SUM. E INSTL)	M3	395.89	22.86	9 050.05	414.64	-	414.64	\$ 9 478.67	\$ -	\$ 9 478.67	104.74%
10	DESALOJO DE MATERIAL / L=HASTA 2KM / INCL. CARGADO MECANICO	M3	590.22	5.14	3 033.73	558.85	-	558.85	\$ 2 872.49	\$ -	\$ 2 872.49	94.69%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS (RED TERCIARIA)											
	SUBTOTAL 2:				24 157.73							
11	REPLANTEO Y NIVELACION DE REDES TERCIARIAS	M	2 552.02	2.70	6 890.45	2 416.36	-	2 416.36	\$ 6 524.17	\$ -	\$ 6 524.17	94.68%
12	EXCAVACIÓN MECÁNICA (B <= 0,60 M - ZANJA)	M3	1 482.87	4.15	6 153.91	1 308.56	-	1 308.56	\$ 5 430.53	\$ -	\$ 5 430.53	88.25%
13	RASANTEO DE FONDO DE ZANJA	M2	889.72	1.15	1 023.18	1 645.40	-	1 645.40	\$ 1 892.21	\$ -	\$ 1 892.21	184.93%
14	COLCHÓN DE ARENA	M3	551.24	21.79	12 011.52	496.69	-	496.69	\$ 10 822.87	\$ -	\$ 10 822.87	90.10%
15	SUM. E INSTL. DE TUBERÍA PVC DNI 160 MM	M	2 552.02	17.98	45 885.32	2 279.58	-	2 279.58	\$ 40 986.85	\$ -	\$ 40 986.85	89.32%
16	SUM. E INSTL. DE TUBERÍA PVC DNI 200 MM	M	182.44	22.70	4 141.39	181.38	-	181.38	\$ 4 117.33	\$ -	\$ 4 117.33	99.42%
17	RELLENO COMPACTADO / MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1 316.94	4.78	6 294.97	2 098.42	-	2 098.42	\$ 10 030.45	\$ -	\$ 10 030.45	159.34%
18	RELLENO COMPACTADO. / LASTRE / SUM. E INSTL)	M3	1 316.94	22.86	30 105.25	493.67	-	493.67	\$ 11 285.30	\$ -	\$ 11 285.30	37.49%
19	DESALOJO DE MATERIAL / L=HASTA 2KM / INCL. CARGADO MECANICO	M3	157.87	5.14	811.45	1 308.56	-	1 308.56	\$ 6 726.00	\$ -	\$ 6 726.00	828.89%
20	CAJA DE REVISION 0.60 X 0.60 X 1.00m CON TAPA H.A	U	199.00	186.91	37 195.09	210.00	-	210.00	\$ 39 251.10	\$ -	\$ 39 251.10	105.53%
	ALCANTARILLADO PLUVIAL											
	MOVIMIENTO DE TIERRAS (POZOS,TUBERIA Y SUMIDEROS)											
21	EXC. ZANJA A MAQUINA EN TIERRA CNF/ H=2.01 A 4.00 M	M3	3 615.96	7.52	27 192.02	3 072.77	-	3 072.77	\$ 23 107.23	\$ -	\$ 23 107.23	84.98%
22	EXCAVACIÓN MECÁNICA (B <= 0,60 M - ZANJA)	M3	187.55	4.15	778.33	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
23	ENTIBADO METALICO EN ZANJA	M2	4 436.99	3.49	15 485.10	3 753.36	-	3 753.36	\$ 13 099.23	\$ -	\$ 13 099.23	84.59%
24	RASANTEO DE FONDO DE ZANJA	M2	1 606.15	1.15	1 847.07	1 465.74	-	1 465.74	\$ 1 685.60	\$ -	\$ 1 685.60	91.26%
25	RELLENO DE PIEDRA BOLA PARA BASE DE TUBERÍA (D <= 20 CM)	M3	778.69	25.51	19 864.38	1 115.60	-	1 115.60	\$ 28 458.96	\$ -	\$ 28 458.96	143.27%
26	COLCHÓN DE ARENA	M3	1 122.93	21.79	24 468.64	977.24	-	977.24	\$ 21 294.06	\$ -	\$ 21 294.06	87.03%
27	RELLENO COMPACTADO. / LASTRE / SUM. E INSTL)	M3	1 662.41	22.86	38 002.69	1 345.35	-	1 345.35	\$ 30 754.69	\$ -	\$ 30 754.69	80.93%
28	DESALOJO DE MATERIAL / L=HASTA 2KM / INCL. CARGADO MECANICO	M3	239.49	5.14	1 230.98	4 385.14	-	4 385.14	\$ 22 539.61	\$ -	\$ 22 539.61	1831.03%
	TUBERIA DE DESAGUE											
	SUBTOTAL 3:				150 512.53							
29	SUM. E INSTL. DE TUBERÍA PVC DNI 250 MM	M	89.44	26.90	2 405.94	89.78	-	89.78	\$ 2 415.09	\$ -	\$ 2 415.09	100.38%
30	SUM. E INSTL. DE TUBERÍA PVC DNI 300 MM	M	191.14	39.90	7 626.49	180.92	-	180.92	\$ 7 218.71	\$ -	\$ 7 218.71	94.65%
31	SUM. E INSTL. DE TUBERÍA PVC DNI 400 MM	M	274.35	62.35	17 105.72	261.87	-	261.87	\$ 16 327.59	\$ -	\$ 16 327.59	95.45%
32	SUM. E INSTL. DE TUBERÍA PVC DNI 500 MM	M	94.12	130.63	12 294.90	88.90	-	88.90	\$ 11 613.01	\$ -	\$ 11 613.01	94.45%
33	SUM. E INSTL. DE TUBERÍA PVC DNI 600 MM	M	89.14	220.01	19 611.69	92.21	-	92.21	\$ 20 287.12	\$ -	\$ 20 287.12	103.44%
34	SUM. E INSTL. DE TUBERÍA PVC DNI 800 MM	M	120.42	338.68	40 783.85	117.37	-	117.37	\$ 39 750.87	\$ -	\$ 39 750.87	97.47%
35	SUM. E INSTL. DE TUBERÍA PVC DNI 1000 MM	M	94.17	456.82	43 018.74	89.89	-	89.89	\$ 41 063.55	\$ -	\$ 41 063.55	95.46%
36	TUBERÍA PARA ALCANTARILLA METÁLICA EMPERNADA Ø = 1000 MM E=2.5MM	M	20.00	300.74	6 014.80	54.00	-	54.00	\$ 16 239.96	\$ -	\$ 16 239.96	270.00%
	POZOS DE REVISION Y SUMIDEROS											
	SUBTOTAL 4:				128 869.21							
37	POZO DE REVISION T1 H.S. H=0.00 - 2.00m (TAPA, CERCO,PELDAÑOS)	U	7.00	1 142.72	7 999.04	7.00	-	7.00	\$ 7 999.04	\$ -	\$ 7 999.04	100.00%
38	POZO DE REVISION T2 H.A. H=0.00 - 2.00m (TAPA, CERCO,PELDAÑOS)	U	4.00	1 668.31	6 673.24	5.00	-	5.00	\$ 8 341.55	\$ -	\$ 8 341.55	125.00%
39	POZO DE REVISION T3 H.A. H=2.01 - 4.00m (TAPA, CERCO,PELDAÑOS)	U	1.00	3 498.38	3 498.38	1.00	-	1.00	\$ 3 498.38	\$ -	\$ 3 498.38	100.00%
40	SUMIDEROS DOBLE CÁMARA	U	38.00	1 069.04	40 623.52	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	DESCARGAS											
	SUBTOTAL 5:				58 794.18							



GOBIERNO PARROQUIAL EL DORADO

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°. 06

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL "EL DORADO"



CONSORCIO RÍO EL DORADO

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN LA CABECERA PARROQUIAL EL DORADO, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA"

CONTRATO: LICO-GADPERD-2024-00001 PLAZO: 240 DÍAS PERIODO DE TRABAJO: del 01 al 31 de Julio de 2025 FECHA SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO DE 2025
 CONTRATISTA: CONSORCIO RIO EL DORADO % DE ANTICIPO ENTREGADO: FEHA INICIO DE OBRA: 20 DE ENERO DE 2025 FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES: 16 DE ABRIL DE 2025
 FISCALIZADOR: ING. CIVIL VIVIANA OROZCO MONTO PLANILLADO: \$ 235 614.53 FECHA TERMINO DE CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA FIN DE PROYECTO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ING. CIVIL CRISTHIAN SANCHEZ MONTO DEL CONTRATO: \$ 1 362 618.59 FECHA PRESENTACION DE PLANILLA: 2 de agosto de 2025

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CONTRATADO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE FISICO
			CANT	PRECIO	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	
41	REMOCION DE HORMIGON	M3	8.08	10.80	87.26	0.62	-	0.62	\$ 6.70	\$ -	\$ 6.70	7.68%
42	EXC. ZANJA A MANO / SUELO NATURAL / TIERRA SNF	M3	26.38	6.49	171.21	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
43	RELLENO COMPACTADO. / LASTRE / SUM. E INSTL	M3	24.97	22.86	570.81	1.98	-	1.98	\$ 45.26	\$ -	\$ 45.26	7.93%
44	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VERTICAL	M2	58.25	23.53	1 370.62	119.95	-	119.95	\$ 2 822.42	\$ -	\$ 2 822.42	205.92%
45	ACERO DE REFUERZO / FY=4200 KG/CM2	KG	333.43	2.16	720.21	782.18	-	782.18	\$ 1 689.51	\$ -	\$ 1 689.51	234.59%
46	HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	55.73	228.06	12 709.78	17.62	-	17.62	\$ 4 018.41	\$ -	\$ 4 018.41	31.62%
47	GAVIONES	M3	63.00	87.47	5 510.61	42.00	-	42.00	\$ 3 673.74	\$ -	\$ 3 673.74	66.67%
			SUBTOTAL 7:		21 140.50							
OBRAS COMPLEMENTARIAS												
ESTACION DE BOMBEO												
48	CUBIERTA DE GALVALUME PREPINTADO E=0.30 MM, INCLUYE CUMBRERO	M2	65.32	42.73	2 791.12	65.32	-	65.32	\$ 2 791.12	\$ -	\$ 2 791.12	100.00%
49	CANAL RECOLECTOR DE AALL TOL 1/32"	M	32.60	14.32	466.83	32.60	-	32.60	\$ 466.83	\$ -	\$ 466.83	100.00%
50	VALVULA DE COMPUERTA CON VOLANTE 12"	U	1.00	8 718.95	8 718.95	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
51	PROVISION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA (INCLUYE ACCESORIOS DE	U	1.00	1 894.07	1 894.07	1.00	-	1.00	\$ 1 894.07	\$ -	\$ 1 894.07	100.00%
52	PROVISION E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	U	1.00	223.39	223.39	1.00	-	1.00	\$ 223.39	\$ -	\$ 223.39	100.00%
53	PROVISION E INSTALACION DE CANALIZACION EMT PARA ACOMETIDA EN POSTE Y MEDICION	U	1.00	450.60	450.60	-	1.00	1.00	\$ -	\$ 450.60	\$ 450.60	100.00%
54	PROVISION E IZADO DE POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 12 METROS POØ-ØHC12 500	U	3.00	550.04	1 650.12	4.00	-	4.00	\$ 2 200.16	\$ -	\$ 2 200.16	133.33%
55	PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE THHN CALIBRE 2 AWG ALIMENTACION PRINCIPAL	M	25.00	20.56	514.00	-	25.00	25.00	\$ -	\$ 514.00	\$ 514.00	100.00%
56	TABLERO CONTROL AUTOMATICO BOMBA 1F 2.8KW 1+1	U	1.00	1 875.24	1 875.24	-	1.00	1.00	\$ -	\$ 1 875.24	\$ 1 875.24	100.00%
57	TABLERO DISTRIBUCION MONOFASICO 63A	U	1.00	311.93	311.93	-	1.00	1.00	\$ -	\$ 311.93	\$ 311.93	100.00%
58	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONOFASICA - RETENIDA EST-1CR	U	2.00	54.98	109.96	2.00	-	2.00	\$ 109.96	\$ -	\$ 109.96	100.00%
59	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONOFASICA PASANTE EST-1CD	U	2.00	42.55	85.10	2.00	-	2.00	\$ 85.10	\$ -	\$ 85.10	100.00%
60	PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR PARA RED MONOFASICA NO.2/0 ACSR	M	280.00	8.38	2 346.40	130.00	-	130.00	\$ 1 089.40	\$ -	\$ 1 089.40	46.43%
61	PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTOR PARA RED MONOFASICA NEUTRO NO.1/0 ACSR	M	280.00	8.08	2 262.40	130.00	-	130.00	\$ 1 050.40	\$ -	\$ 1 050.40	46.43%
62	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA RED DE BAJO VOLTAJE ESE-1ER	U	2.00	17.65	35.30	2.00	-	2.00	\$ 35.30	\$ -	\$ 35.30	100.00%
63	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA RED DE BAJO VOLTAJE ESE-1EP	U	2.00	18.71	37.42	2.00	-	2.00	\$ 37.42	\$ -	\$ 37.42	100.00%
64	PROVISION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA TENSOR DOBLE A TIERRA TAT-ØTD	U	2.00	78.14	156.28	4.00	-	4.00	\$ 312.56	\$ -	\$ 312.56	200.00%
65	PROVISION Y MONTAJE DE SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO ABIERTO SPT-1S100 PARA UNA FASE	U	1.00	331.63	331.63	1.00	-	1.00	\$ 331.63	\$ -	\$ 331.63	100.00%
66	MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4.00	25.06	100.24	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
67	CONSTRUCCION DE BASE PARA POSTE	U	2.00	156.62	313.24	2.00	-	2.00	\$ 313.24	\$ -	\$ 313.24	100.00%
			SUBTOTAL 8:		24 674.22							
DISEÑO DE VIAS												
68	REPLANTEO Y NIVELACION DE VÍA	KM	0.98	694.74	680.85	1.04	0.10	1.14	\$ 720.22	\$ 70.75	\$ 790.97	116.17%
69	EXCAVACION A MAQUINA EN SUELO, INCLUYE DESALOJO	M3	8 928.18	4.80	42 855.26	6 882.27	917.44	7 799.71	\$ 33 034.89	\$ 4 403.71	\$ 37 438.60	87.36%
70	EXCAVACION A MAQUINA EN FANGO	M3	2 330.71	6.28	14 636.86	2 069.77	-	2 069.77	\$ 12 998.15	\$ -	\$ 12 998.15	88.80%
71	RELLENO COMPACTADO. / LASTRE / SUM. E INSTL	M3	2 330.71	22.86	53 280.03	244.03	227.89	471.92	\$ 5 578.52	\$ 5 209.57	\$ 10 788.09	20.25%
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000	M2	10 053.88	3.10	31 167.03	11 116.12	916.56	12 032.68	\$ 34 459.97	\$ 2 841.34	\$ 37 301.31	119.68%
73	GAVIONES	M3	990.00	87.47	86 595.30	753.00	-	753.00	\$ 65 864.91	\$ -	\$ 65 864.91	76.06%
74	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (LASTRE D=5CM)	M3	5 231.17	26.50	138 626.01	6 265.59	274.97	6 540.56	\$ 166 038.14	\$ 7 286.71	\$ 173 324.85	125.03%
75	SUB BASE CLASE 3	M3	1 817.59	24.60	44 712.71	1 589.20	229.14	1 818.34	\$ 39 094.32	\$ 5 636.84	\$ 44 731.16	100.04%
76	BASE CLASE 1	M3	1 817.59	28.82	52 382.94	1 548.17	137.48	1 685.65	\$ 44 618.26	\$ 3 962.17	\$ 48 580.43	92.74%
77	ADOQUINADO (FC=400KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA	M2	9 372.03	24.73	231 770.30	468.60	5 537.37	6 005.97	\$ 11 588.48	\$ 136 939.16	\$ 148 527.64	64.08%
78	BORDILLO PREFABRICADO 100x30x22cm	M	1 183.11	30.71	36 333.31	59.16	704.90	764.06	\$ 1 816.80	\$ 21 647.48	\$ 23 464.28	64.58%
79	BORDILLO DE H.S. F'C=240 KG/CM2 (PARTERRE)	M	1 816.15	9.30	16 890.20	-	872.95	872.95	\$ -	\$ 8 118.44	\$ 8 118.44	48.07%
80	ACERAS DE HORMIGON F'C= 210 KG/CM2 E=7CM	M2	1 958.76	21.98	43 053.54	-	1 360.28	1 360.28	\$ -	\$ 29 898.95	\$ 29 898.95	69.45%
81	BERMAS DE H.S. F'C=240KG/CM2	M3	21.09	138.73	2 925.82	-	28.83	28.83	\$ -	\$ 3 999.59	\$ 3 999.59	136.70%
			SUBTOTAL 9:		795 910.16							



GOBIERNO PARROQUIAL EL DORADO

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°. 06

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL "EL DORADO"



CONSORCIO RÍO EL DORADO

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN LA CABECERA PARROQUIAL EL DORADO, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA"

CONTRATO: LICO-GADPERD-2024-00001 PLAZO: 240 DÍAS PERIODO DE TRABAJO: del 01 al 31 de Julio de 2025 FECHA SUSPENSIÓN DE TRABAJOS: 01 DE MARZO DE 2025
 CONTRATISTA: CONSORCIO RIO EL DORADO % DE ANTICIPO ENTREGADO: FECHA INICIO DE OBRA: 20 DE ENERO DE 2025 FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES: 16 DE ABRIL DE 2025
 FISCALIZADOR: ING. CIVIL VIVIANA OROZCO MONTO PLANILLADO: \$ 235 614.53 FECHA TERMINO DE CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA FIN DE PROYECTO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ING. CIVIL CRISTHIAN SANCHEZ MONTO DEL CONTRATO: \$ 1 362 618.59 FECHA PRESENTACION DE PLANILLA: 2 de agosto de 2025

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CONTRATADO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE FISICO
			CANT	PRECIO	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	
RUBROS AMBIENTALES												
82	LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DOBLE CARA DE (LONA= 1.50X3.00 M)	U	1.00	613.61	613.61	-	1.00	1.00	\$ -	\$ 613.61	\$ 613.61	100.00%
83	CINTA DELIMITADORA DE PELIGRO	M	2 000.00	1.21	2 420.00	2 000.00	-	2 000.00	\$ 2 420.01	\$ -	\$ 2 420.01	100.00%
84	ALQUILER DE BATERIA SANITARIA PORTÁTIL (MENSUAL)	U	8.00	225.00	1 800.00	4.00	4.00	8.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 1 800.00	100.00%
85	PASOS PEATONALES	U	5.00	303.56	1 517.80	5.00	-	5.00	\$ 1 517.80	\$ -	\$ 1 517.80	100.00%
86	CARTELES DE ADVERTENCIA	U	4.00	280.04	1 120.16	4.00	-	4.00	\$ 1 120.16	\$ -	\$ 1 120.16	100.00%
87	CONOS REFLECTIVOS	U	10.00	12.98	129.80	10.00	-	10.00	\$ 129.80	\$ -	\$ 129.80	100.00%
88	VALLAS DE PELIGRO	U	5.00	84.17	420.85	5.00	-	5.00	\$ 420.85	\$ -	\$ 420.85	100.00%
89	VALLAS DE DESVIOS	U	5.00	85.03	425.15	5.00	-	5.00	\$ 425.15	\$ -	\$ 425.15	100.00%
90	VALLAS DE DISCULPAS	U	2.00	87.14	174.28	2.00	-	2.00	\$ 174.28	\$ -	\$ 174.28	100.00%
91	PALETAS DE PARE	U	4.00	19.82	79.28	4.00	-	4.00	\$ 79.28	\$ -	\$ 79.28	100.00%
			SUBTOTAL 10:		8 700.93							
			TOTAL:		1 362 618.59							
					1 362 618.59	SUBTOTAL			926 769.61	235 614.53	1 162 384.14	85.31%

	TOTALES :	PORCENTAJES
MONTO CONTRATO:	1 362 618.59	100.00%
MONTO TOTAL PLANILLADO:	235 614.53	17.29%
MONTO DE AMORTIZACION DE ANTICIPO (0%):		
MONTO TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	1 162 384.14	85.31%
MONTO TOTAL EJECUTADO ADICIONALES:		
MULTAS:		
MONTO TOTAL A PAGAR:	235 614.53	17.29%

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 53/100 DÓLARES AMERICANOS

NOTA: LOS DEMAS DESCUENTOS DE LEY LO HARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO

ING. BRYAN PEREZ
PROCURADOR COMÚN - CONSORCIO RIO EL DORADO

ING. CIVIL VIVIANA OROZCO
FISCALIZADOR EXTERNO GADPR EL

ING. CIVIL CRISTHIAN SANCHEZ
ADMINISTRADOR CONTRATO